

ESCOLA MUNICIPAL: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ ALTIVA - CMEI							
MUNICÍPIO / DISTRITO: CEDRO DO ABAETÉ							
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO			REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: INDIRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	85.806,19	3,75%	100,00%	85.806,19	0,00%	0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	40.047,38	1,75%	0,00%	0,00	50,00%	20.023,69
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	254.768,98	11,12%	50,00%	127.384,49	50,00%	127.384,49
5	SUPERESTRUTURA	291.276,42	12,71%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	ALVENARIA	65.881,96	2,88%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7	COBERTURA E FORRO	405.716,44	17,71%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	117.832,33	5,14%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	58.565,81	2,56%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	215.208,55	9,39%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	46.170,25	2,02%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	104.822,49	4,58%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13	FERRAGENS	567,10	0,02%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14	REVESTIMENTO	181.381,55	7,92%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15	PISOS E RODAPÉS	189.462,76	8,27%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16	VIDROS	5.092,94	0,22%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17	PINTURA	55.418,08	2,42%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	139.028,72	6,07%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
19	DIVERSOS	5.595,46	0,24%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20	QUADRA	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	20.799,45	0,91%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22	LIMPEZA	5.182,18	0,23%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23	LEVANTAMENTOS E PROJETOS	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
24	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	2.473,40	0,11%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25	OUTROS	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL MENSAL				9,31%	213.190,68	6,43%	147.408,18
TOTAL ACUMULADO		2.291.098,43	100,00%	9,31%	213.190,68	15,74%	360.598,86

LOCAL / DATA: CEDRO DO ABAETÉ-MG, 08 DE MARÇO DE 2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LORENA CÁSSIA GONTIJO DE GOUVEIA REIS

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ ANTÔNIO DE SOUSA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SRE: PARÁ DE MINAS - MG

ENDEREÇO: RUA RIO INDAIÁ

3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS	
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
50,00%	20.023,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20,00%	58.255,28	20,00%	58.255,28	20,00%	58.255,28	20,00%	58.255,28	20,00%	58.255,28
30,00%	19.764,59	50,00%	32.940,98	20,00%	13.176,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	50,00%	202.858,22	50,00%	202.858,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10,00%	11.783,23	10,00%	11.783,23	10,00%	11.783,23	20,00%	23.566,47	20,00%	23.566,47
10,00%	5.856,58	10,00%	5.856,58	10,00%	5.856,58	20,00%	11.713,16	20,00%	11.713,16
10,00%	21.520,85	0,00%	0,00	10,00%	21.520,85	30,00%	64.562,56	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	4.617,02	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	10.482,25	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	20,00%	36.276,31	20,00%	36.276,31	10,00%	18.138,15	30,00%	54.414,46
0,00%	0,00	30,00%	56.838,83	0,00%	0,00	10,00%	18.946,28	20,00%	37.892,55
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6,17%	141.364,12	18,03%	413.129,21	15,63%	358.046,65	9,18%	210.281,18	8,11%	185.841,93
21,91%	501.962,98	39,94%	915.092,19	55,57%	1.273.138,84	64,75%	1.483.420,02	72,86%	1.669.261,95

8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		TOTAL
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	85.806,19
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40.047,38
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	254.768,98
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	291.276,42
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	65.881,96
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	405.716,44
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	35.349,70	117.832,33
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	17.569,74	58.565,81
10,00%	21.520,85	10,00%	21.520,85	10,00%	21.520,85	20,00%	43.041,71	215.208,55
10,00%	4.617,02	40,00%	18.468,10	40,00%	18.468,10	0,00%	0,00	46.170,25
10,00%	10.482,25	40,00%	41.929,00	40,00%	41.929,00	0,00%	0,00	104.822,49
0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	567,10	0,00%	0,00	567,10
20,00%	36.276,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	181.381,55
40,00%	75.785,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	189.462,76
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.092,94	5.092,94
0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	27.709,04	50,00%	27.709,04	55.418,08
0,00%	0,00	50,00%	69.514,36	50,00%	69.514,36	0,00%	0,00	139.028,72
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.595,46	5.595,46
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20.799,45
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.182,18	5.182,18
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	1.236,70	50,00%	1.236,70	2.473,40
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
6,49%	148.681,54	6,61%	151.432,31	7,90%	180.945,15	6,14%	140.777,48	2.291.098,43
79,35%	1.817.943,49	85,96%	1.969.375,80	93,86%	2.150.320,95	100,00%	2.291.098,43	2.291.098,43