

Ata 008/2013

Ata da oitava reunião do mandato 2013/2015 Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Cedro do Abaeté – dezembro de dois mil e treze

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às 9(nove) horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté, reuniu-se o Conselho do Patrimônio Cultural convocado pessoalmente pelo Setor de Patrimônio Cultural, representado pela Secretária Ivone Maria de Andrade. Contando com a presença dos conselheiros titulares e suplentes sendo eles: Norma Borges Pinto Silva, conselheira titular e presidente, e os conselheiros titulares Ivone Maria de Andrade, Luiz Antônio de Sousa, Graciela Álvares Ferreira de Andrade, Valéria Aparecida da Cunha Rodrigues e os suplentes: Sinara Moraes Figueiredo, Cátia Regina. A Presidente abriu a reunião dando boas vindas a todos os presentes, e seguiu informando a pauta da presente reunião, qual seja que as imagens sacras que pertencem ao Retábulo levadas para a sede da empresa Santo Restauero, em Belo Horizonte no dia vinte e cinco de outubro com previsão de entrega em vinte cinco de novembro ainda não ficaram prontas e através do contato da Senhora Presidente Norma Borges Pinto Silva via telefonemas, email e contato pessoal com a Restauradora Maria Caldeira que esta sempre presente no Canteiro de obras aqui na cidade está correndo tudo bem. Os conselheiros são da opinião que a Senhora Presidente Norma Borges Pinto Silva entre em contato com os responsáveis pela Empresa Santo Restauero e solicite que as peças sacras levadas sejam devolvidas o mais rápido possível todos acham que seria melhor que trabalho fosse terminado aqui no canteiro de obras. A Empresa Santo Restauero também pediu uma prorrogação de mais sessenta dias para finalizar a obra, pois, a obra requer mais atenção que a prevista devido ao verniz aplicado nele que esta sendo mais trabalhoso sua retirada e também devido as condições climáticas que não estão ajudando muito na fixação dos pigmentos devido a unidade causadas pelas chuvas e para aplicação de alguns produtos precisa de tempo mais quente. Outro problema que estamos vivendo na obra que no projeto está previsto que o Retábulo deve ser recolocado na forma original e para isto é necessário a construção de um tablado contendo dois degraus no qual ele deverá ser colocado em cima. Só que este tablado não foi orçado na planilha de custo. Então teremos que buscar patrocinadores para compra da madeira e a mão de obra. Também foi falado sobre a Folia de Reis “Estrela do Oriente” que a Prefeitura com o dinheiro do Fundo da Cultura adquiriu para os mesmos instrumento um cavaco, cordas, dedeiras, roldanas e camisas para o Giro no Final do ano de dois mil e treze inicio de dois mil e quatorze. Falamos sobre a viagem que a Folia fez para cidade de Carmo do Cajuru em primeiro de dezembro de dois mil e treze. A saída da Folia esta prevista para o dia vinte cinco de dezembro e a entrega da Folia prevista para o dia onze de janeiro de dois mil e quatorze no Salão do Parque de Festas e Rodeios “Pedro Inácio” as dezoito horas. Foi lembrada a importância dos Conselheiros visitarem as obras do