

#PÚBLICO

### Relatório Resumo de Empreendimento

RRE	Nº	001	BM	Item	Fotos (RAE Nº)
	1	25/2015	1	1,2,3,4,7	
	2	25/2015	2	2,3,4,5	
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				

### OGU

Nº do CT	790466/2013	Data do CT	04/12/2013
Tomador	Cedro do Abaeté/MG	Investimento	309.776,00
Agente Operador - Repasse	Caixa Econômica Federal	Repasse	292.500,00
Fonte de Recursos	<input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS	Outras fontes	17.276,00

### RRE - Tomador


CT - Programa	Esporte e Grandes Eventos Esportivos
CT - Modalidade	QCI - Data início vigência 09/06/2015
CT - Objeto	Reestruturação do Complexo Esportivo

Item	Descrição	Valores previstos no QCI (**)		Licitados (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado no período (R\$)			Acumulado realizado incluindo o período				
		%	(R\$)			Repasse(R\$)	CP (R\$)	VI (R\$)	Repasse(R\$)	CP (R\$)	VI (R\$)	% Físico	% Financ
1	Serviços Preliminares	0,25	769,90	769,90	-	1.230,62	72,68	1.303,30	726,96	42,94	769,90	100,00	100,00
2	Demolições/Retiradas	3,37	10.441,96	10.441,96	-	97,31	5,75	103,06	9.224,26	544,82	9.769,08	93,56	93,56
3	Alvenarias e Divisões	11,20	34.686,74	34.686,74	-	1.111,93	65,67	1.177,60	32.752,28	1.934,46	34.686,74	100,00	100,00
4	Instalações Hidro-Sanitárias	2,21	6.861,40	6.861,40	-	15.190,75	897,22	16.087,97	6.478,74	382,66	6.861,40	100,00	100,00
5	Pisos e Revestimentos	9,84	30.479,34	30.479,34	-	-	-	-	15.190,75	897,22	16.087,97	52,78	52,78
6	Louças e Metais	1,50	4.643,38	4.643,38	-	-	-	-	26.468,09	1.563,29	28.031,38	17,72	17,72
7	Serralheria	51,06	158.160,80	158.160,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Prevenção e Combate a Incêndio	0,91	2.810,84	2.810,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pintura	13,98	43.292,42	43.292,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bancadas e Painéis	2,48	7.677,68	7.677,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Equipamentos Esportivos	2,06	6.366,42	6.366,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Urbanização e Obras Complement.	0,77	2.370,12	2.370,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Limpeza da Obra	0,39	1.215,00	1.215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal 1</b>		<b>100,00</b>	<b>309.776,00</b>	<b>309.776,00</b>		<b>17.630,61</b>	<b>1.041,32</b>	<b>186.71,93</b>	<b>90.841,10</b>	<b>5.365,37</b>	<b>96.206,47</b>	<b>31,06</b>	<b>31,06</b>
<b>Subtotal 2</b>													
<b>Subtotal 3</b>													
<b>Subtotal 4</b>													
<b>Total Geral</b>		<b>100,00</b>	<b>309.776,00</b>	<b>309.776,00</b>		<b>17.630,61</b>	<b>1.041,32</b>	<b>186.71,93</b>	<b>90.841,10</b>	<b>5.365,37</b>	<b>96.206,47</b>	<b>31,06</b>	<b>31,06</b>

Observações Gerais

Cedro do Abaeté, 15/03/2016  
Local e Data

  
**Diego Solano A. Theodoro**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MG - 177929/D

  
**Pedro Henrique de Oliveira Ratis**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MG: 168557/D

  
**Oildaia Maria de Andrade**  
 Prefeita Municipal

Nome: **OLDAIRA MARIA DE ANDRADE**  
 Cargo: **PREFEITA MUNICIPAL**

  
 Resp. Financ.: **Tomador**  
 Nome: **ROGÉRIO FERNANDES DA COSTA**  
 Cargo: **CHEFE SERVIÇO DA FAZENDA**