

Relatório Resumo de Empreendimento

Nº do CTEF	BM	Item	Fotos (RAE Nº)
1	1	1.2.3.4.7	
2	2	2.3.4.5	
3	3	7	
4	4	5.10	
5			
6			
7			

OGU

Nº do CT	790466/2013
Tomador	Cedro do Abaeté/IMG
Agente Operador - Repasse	Caixa Econômica Federal
Fonte de Recursos	<input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS

RRE - Tomador

Data do CT	04/12/2013
CT - Valores (R\$)	Investimento 309.776,00
CT - Modalidade	Repasse 292.500,00
CT - Objeto	Reestruturação do Complexo Esportivo

#PÚBLICO

CT - Programa	Esporte e Grandes Eventos Esportivos
QCI - Data início vigência	09/06/2015

Item	Descrição	Discriminação dos itens/subitens Invest.	Valores previstos no QCI (**)			Licitados (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado no período (R\$)			Acumulado realizado incluindo o período				
			%	(R\$)	(R\$)			Repasse(R\$)	CP (R\$)	VI (R\$)	Repasse(R\$)	CP (R\$)	VI (R\$)	% Físico	% Financ
1	Serviços Preliminares		0,25	769,90	769,90	-	-	-	-	-	726,96	42,94	769,90	100,00	100,00
2	Demolições/Retiradas		3,37	10.441,96	10.441,96	-	-	-	-	-	9.224,26	544,82	9.769,08	93,56	93,56
3	Alvenarias e Divisões		11,20	34.686,74	34.686,74	-	-	-	-	-	32.752,28	1.934,46	34.686,74	100,00	100,00
4	Instalações Hidro-Sanitárias		2,21	6.861,40	6.861,40	-	-	-	-	-	6.478,74	382,66	6.861,40	100,00	100,00
5	Pisos e Revestimentos		9,84	30.479,34	30.479,34	-	-	11.882,26	701,80	12.584,06	27.073,01	1.599,02	28.672,03	94,07	94,07
6	Louças e Metais		1,50	4.643,38	4.643,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Serralheria		51,06	158.160,80	158.160,80	-	-	-	-	-	69.699,61	4.116,69	73.816,30	46,67	46,67
8	Prevenção e Combate a Incêndio		0,91	2.810,84	2.810,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pintura		13,98	43.292,42	43.292,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bancadas e Painéis		2,48	7.677,68	7.677,68	-	-	1.048,77	61,94	1.110,71	1.048,77	61,94	1.110,71	14,47	14,47
11	Equipamentos Esportivos		2,06	6.366,42	6.366,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Urbanização e Obras Complement.		0,77	2.370,12	2.370,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Limpeza da Obra		0,39	1.215,00	1.215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal 1			100,00	309.776,00	309.776,00	-	-	12.931,02	763,75	13.694,77	147.003,65	8.682,51	155.686,16	50,26	50,26
Subtotal 2															
Subtotal 3															
Subtotal 4															
Total Geral			100,00	309.776,00	309.776,00	-	-	12.931,02	763,75	13.694,77	147.003,65	8.682,51	155.686,16	50,26	50,26

Observações Gerais

Cedro do Abaeté 05/07/2016

Local e Data

Pedro Henrique de Oliveira Ratis
Engenheiro Civil
CREA-MG: 168557/D

Diego Solano A. Theodoro
Engenheiro CMI
CREA-MG - 177929/D

Tomador
Nome: OLDAÍRA MARIA DE ANDRADE
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Oldaira Maria de Andrade

Secretário de Finanças
Nome: ROGÉRIO FERNANDES DA COSTA
Cargo: CHEFE SERVIÇO DA FAZENDA

Resp. Financ.: Tomador
Nome: ROGÉRIO FERNANDES DA COSTA
Cargo: CHEFE SERVIÇO DA FAZENDA

Rogério Fernandes da Costa
Secretário de Finanças